

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急修缮--北京小学翡翠城分校电缆改造工程						
主管部门		大兴区教育委员会		实施单位		北京小学翡翠城分校		
项目负责人		刘宝弟		联系电话		13716733981		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49361.3	49361.3	49361.3	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49361.3	49361.3	49361.3	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
	中央直达资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北京小学翡翠城分校南校区高部2号楼（综合楼）配电室经常跳闸，电工经常维护，存在电力安全隐患，且今年汛期，室外变压器室的低压室至室内配电室线缆受潮发生短路，为彻底消除安全隐患，确保电力设施正常运行，保障正常的教育教学工			按照工程要求100%完成，消除了安全隐患，电力设施安全运行，达到了验收标准合格和上级要求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1：敷设安装线缆	32000	32000	5	5	
			指标2：电缆桥架安装	1280	1280	3	3	
			指标3：电缆头拆除、配电柜整理	3500	3500	4	4	
			指标4：拆除恢复原有透	6500	6500	4	4	
			指标5：其它综合项	16764.83	16765.8	4	4	
		质量指标	指标1：规定时间内保质保量的完成数量指标内	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：计划于签订合同后7天内完成整体项目施工，在规定的天数内完	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：工程总价控制在60044.83元内，年度结算工程成本指标总额49361.3元，实际结	49361.3	49361.3	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：为教师提供了安	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：在一定时期内发挥作用8-10年	100%	100%	15	15	
	指标2：							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度达	100%	100%	10	10	
指标2：								
总分					100	100		