

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		黄村镇智慧电气火灾监控系统改造项目					
主管部门		黄村镇人民政府			实施单位	平安建设办公室	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	扣分
		年度资金总额	323.01	323.01	321.464	10分	
		其中：当年财政拨款				—	
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为从根本上提升我镇企业用电安全管理水平，最大限度减少电气火灾隐患，维护镇域内安全形势稳定，根据2022年1月13日第二次镇长办公会议同意实施智慧电气火灾监控系统改造项目。同意黄村企业管理有限公司为总包单位，负责项目总体实施及结算。同意安全科负责具体组织实施、北京华达建业工程管理服务股份有限公司为监理单位、北京正衡东亚会计师事务所有限公司为审计单位，项目总金额约1600万元，最终金额以审计结果为准，项目费用40%及审计费用由镇政府财政负担。 目前最后一批预计39家企业涉及智慧电气火灾监控系统改造项目，预计安装1477套设备，预计政府承担40%的费用为：265.86万元，审计费用预计为20万元，监理费用预计为37.15万元，预计总金额为：323.01万元。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标			10	10	
		质量指标			15	15	
		时效指标			15	15	
	成本指标 (10分)	经济成本指标			10	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标			30	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			10	10	
总分					100	99.9	

[illegible]

1. 计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较

3. 总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）

4. 使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额

5. 一个项目一个单独的excel文件，不要一个文件中

填表说明

-追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日
行计算（保留两位小数）。

预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标
二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等
法,总分由各项指标得分汇总形成。

-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为

页填报清楚。

多个sheet页。

前追减数。执行率=全年执行

示30%、服务对象满意度指标
等因素综合确定，准确反映项

中、60分以下为差。