

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称	北臧村镇路灯照明工程						
主管部门	北臧村镇人民政府	实施单位			城乡建设办公室（市政）		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	452.164341	452.164341	452.16434	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对镇域内17条道路加装路灯810基，铺设电缆23013米，新建路灯配电箱18座，从而完善道路路灯照明安全环境，更好地为服务镇域内村民及过往行人和车辆，确保夜间道路出行安全，建成后可在一定程度上减少交通事故和意外事故发生，提升镇域内村民幸福感			年度总体目标完成情况综述：已足额完成项目任务，共计新装路灯810基，现已投入运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （40分）	数量指标		15		15	
		质量指标		15		15	
		时效指标		10		10	
	成本指标 （10分）	经济成本指标		10		10	
		社会成本指标		0		0	
		生态环境成本指标		0		0	
	效益指标 （30分）	经济效益指标		30		30	
		社会效益指标		0		0	
		生态效益指标		0		0	
		可持续影响指标		0		0	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		10		10	
总分				100		100	