

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		黄村镇2022年老旧小区综合整治改造项目（明春西园3.8号楼）						
主管部门		黄村镇			实施单位	社区建设办公室		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		641.353539	641.353539	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	明春西园3#、8#楼楼体老旧，基础设施上下水等不畅通，雨季漏水等问题，严重影响居民居住。与明春西园改造同步实施改造可有助于改善居住条件，提升社区整体形象				完成图纸范围内建筑工程、装饰工程、电气工程、弱电工程、给排水工程等全部工作内容，改造面积约为11996.04 m2			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （40分）	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标 （10分）	经济成本指标			10	10		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标			30	30		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标			10	10			
总分					100	100		

1. 计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一/全年预算数*100%，执行率得分应为执行率*10分进

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较

3. 总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）

4. 使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额

5. 一个项目一个单独的excel文件，不要一个文件中

填表说明

-追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日
行计算（保留两位小数）。

预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标
二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等
法,总分由各项指标得分汇总形成。

-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为

页填报清楚。

多个sheet页。

前追减数。执行率=全年执行

示30%、服务对象满意度指标
等因素综合确定，准确反映项

中、60分以下为差。