

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	北京市大兴区西红门镇大白楼村宅基地改革试点项目（公服用地及绿地）岩土工程勘察						
主管部门	西红门镇人民政府			实施单位	城乡建设办公室（规划）		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.8	7.8	7.8	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照规范及国家强制性标准要求，提供满足大白楼村宅基地改革试点项目（公服用地及绿地）设计、施工需要的岩土工程勘察报告。勘察地块包括规划的公服用地、公园绿地1、公园绿地2、公园绿地3、公园绿地4和公园绿地5，共计钻孔16个，总进尺285米，取原状土样47件，扰动土样8件，标准贯入试验33次等。			按照规范及国家强制性标准要求，提供满足大白楼村宅基地改革试点项目（公服用地及绿地）设计、施工需要的岩土工程勘察报告。勘察地块包括规划的公服用地、公园绿地1、公园绿地2、公园绿地3、公园绿地4和公园绿地5，共计钻孔16个，总进尺285米，取原状土样47件，扰动土样8件，标准贯入试验33次等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10	10			
		社会成本指标	0	0			
		生态环境成本指标	0	0			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	0	0			
		社会效益指标	10	10			
		生态效益指标	10	10			
		可持续影响指标	10	10			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			