

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		Y礼贤镇停车场平整及环境提升项目						
主管部门		礼贤镇人民政府			实施单位	项目办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.884	4.884	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.884	4.884	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对拆迁指挥部停车场、李各庄村南停车场、永兴河南岸停车场进行土地平整，从而提高停车场效能，达到更好的服务群众的目的。				按要求平整完成拆迁指挥部停车场平整场地7000㎡，李各庄村南停车场平整场地50000平方米，永兴河南岸停车场平整场地16100㎡，已达到提升停车场职能的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10				
总分			100		100			