

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		大兴新城DX00-0208-0307地块公交站配套工程							
主管部门		北京市大兴区交通局			实施单位		北京市大兴区交通局		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	88.8254	88.8254	88.8254	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	88.8254	88.8254	88.8254	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	截止2025年底，完成本项目工程建设内容及结算，工程质量达到合格标准，项目建设资金不超概算批复金额				目前项目因穿缆发电工作受阻，其余雨水、污水、再生水、燃气等管线接入工程及道路开口工程已完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标			20	15			
		质量指标			10	10			
		时效指标			20	20			
	成本指标 （10分）	经济成本指标			10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益指标			30	30			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标			10	10			
总分					100	100			