

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		(城建科)清源街道康庄路50号院社区公共设施维修改造项目						
主管部门		北京市大兴区清源街道办事处		实施单位		城市管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91.739268	91.739268	91.3912	10分	99%	10
		其中：当年财政拨款	91.739268	91.739268	91.3912	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了解决康庄路50号院社区居民居住安全隐患，创造良好生活环境，彻底解决墙面起鼓，脱落风险，解决台阶坡道断裂等问题。		完成康庄路50号院社区居民居住安全隐患，创造良好生活环境，彻底解决墙面起鼓，脱落风险，解决台阶坡道断裂等问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	30		30			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10			

总分	100	100	
----	-----	-----	--