

项目支出绩效自评表							
(2025年度)							
项目名称	主动精准治理街乡镇专项市级补助资金						
主管部门	北臧村镇人民政府	实施单位			城乡建设办公室（市政）		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	107.131814	107.131814	107.131814	10分	100%	10分
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	针对马北路原路面宽度较窄，双向会车时极易造成拥堵，存在安全隐患问题，通过东西两侧路面扩宽的方式，满足了双向车辆安全通行需求。			年度总体目标完成情况综述：马北路采取东侧拓宽70厘米、西侧拓宽30厘米的不对称方案，总宽度增加约1米，改造后路宽达6.07米，有效满足了双向车辆安全通行需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （40分）	数量指标		15		15	
		质量指标		15		15	
		时效指标		10		10	
	成本指标 （10分）	经济成本指标		10		10	
		社会成本指标		0		0	
		生态环境成本指标		0		0	
	效益指标 （30分）	经济效益指标		0		0	
		社会效益指标		15		15	
		生态效益指标		0		0	
		可持续影响指标		15		15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		10		10	
总分				100		100	