

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		Y回迁房小区充电车棚防火隔离板采购					
主管部门		礼贤镇人民政府	实施单位		民生保障和社区建设办公室（社区）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13. 013	13. 013	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13. 013	13. 013	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过为充电车棚安装防火板，进一步提高礼贤家园、敬贤家园、汇贤家园电动车充电车棚使用规范，预防电动车在充电和使用过程中发生火险，营造安全的电动车使用环境。		共计安装212块防火隔离板，规范了充电车棚使用标准，营造了安全的电动车充电环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10	10			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	30	30			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	100			